



Vállalkozási szerződés módosítása

mely létrejött egyrészről **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata** 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. (statisztikai száma: 15432704-8411-321-20, törzsszáma: 432 700, képviselőjében eljár: Gyutai Csaba polgármester), mint **megrendelő** (továbbiakban: önkormányzat),

másrészről **UTPLAN '95 Építőipari és Szolgáltató Kft.** 8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19., (Cg. 20-09-062384, statisztikai szám: 11353319-7420-113-20, adószám: 11353319-2-20, képviselő Horváth Béla Péter ügyvezető igazgató) mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Felek között vállalkozási szerződés (továbbiakban: szerződés) jött létre 2012. május 2-én a „Városi közúthálózat kisebb építési munkái 2011-2012. években” tárgyú közbeszerzési eljárás IV. csomagjában megjelölt munkák elvégzésére.
2. A IV. csomag tartalmazta a „Gárdonyi G. u. burkolat felújítás I. ütem” megnevezésű munkát is.
A munkák megkezdése után szakági helyszínrajzon nem szereplő csapadékvíz elvezető rendszer került feltárásra, melynek figyelembevételével a csapadékvíz elvezetés műszaki megoldásának áttervezése indokolt. A szakági helyszínrajzon szereplő csatorna szakaszon több akna takarás alatt volt, így azok teljes felújítása indokolt.
Az SZ-1 jelű szakaszon a 20-as beton szennyvízcsatorna állapota nem megfelelő, a teljes szakaszon a csatorna és tisztítóaknák átépítése szükséges.
3. A 2. pontban foglaltak miatt a felek a szerződés 2. pontjának a II. részre vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítják:
„Vállalkozót a munkák elvégzése esetén a II. rész vonatkozásában nettó 8.947.655,- Ft vállalkozási díj illeti meg.
4. Felek a szerződés 4. pontjának a teljesítési határidőre vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítják:
A teljesítési határidő: 2012. július 31.
5. A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak hatályban.
6. Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.

Zalaegerszeg, 2012. június 21.


.....


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata

képviselőjében

Gyutai Csaba


polgármester

Pénzügyi

Elnöke: *Csaba*

2012.06.21.

UTPLAN '95 KFT.
8900 Zalaegerszeg,
Árpád u. 19.


.....

UTPLAN '95 Kft.

vállalkozó

képviselőjében

Horváth Béla

ügyvezető

B. 242
Kcsu'