

TERVEZÉSI-VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

mely létrejött egyrészről

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19., statisztikai számjel.: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20, számlaszám: 11749008-15432704, képviselőjében eljár: Gyutai Csaba polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

AXIS MÉRNÖKI BETÉTI TÁRSASÁG (cégjegyzékszám: 20-06-030060, székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 71. I/2., adószáma: 27634099-2-20, számlaszám: 11749008-20115292-00000000, képviselőjében eljár: Kocsárdi Istvánné)

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**), együttes említésük esetén a **Felek** között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

ELŐZMÉNYEK

- (A) A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény („Kbt.”) 94.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „**ZTE Aréna Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló felépítmények engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése kizárólagos jog alapján**” tárgyban. Vállalkozó lett a nyertese a közbeszerzési eljárásnak, amelyre tekintettel a Felek 2014. augusztus 4. napján egymással tervezési szerződést (a továbbiakban: „**Tervezési szerződés**”) kötöttek.
- (B) A Felek Tervezési szerződés „1.) A szerződés tárgya” fejezet „*Tervezési feladat részletezése*” megnevezésű bekezdésében, többek között akként rendelkeztek, hogy „*A Tervezőnek a tervet a jelen szerződés és mellékleteinek megfelelően, a Megrendelő valamint a Beruházásleboncoló utasításai szerint, a Magyar Labdarúgó Szövetség, továbbá a Nemzeti Stadionfejlesztési Munkacsoport iránymutatásainak figyelembevételével kell elkészítenie.*”
- (C) A Tervezési szerződés „4.) A szerződés teljesítésének határideje” megnevezésű fejezet 4.1. alpontja rögzíti, miszerint az „*Engedélyes terv hatósághoz történő benyújtásának határideje: a szerződés aláírásától számított 30. (harmincadik) naptári nap.*”
- (D) A Felek egybehangzóan kijelentik és rögzítik, hogy a fent említett Nemzeti Stadionfejlesztési Munkacsoport a Tervezési szerződés hatálybalépésétől annak 4.1. pontjában rögzített határidő között véleménynyilvánító ülést nem tartott, erre tekintettel a Tervező jelezte a Megrendelő részére, hogy a szerződés szerű teljesítésre készen áll, azonban számára nem felróható okból a Tervezési szerződés 4.1. pontja szerinti határidőre a Nemzeti Stadionfejlesztési

Munkacsoport a Tervező által a Tervezési szerződés alapján elkészítendő tervek vonatkozásában iránymutatást nem ad.

- (E) Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a fenti D pontban említett körülmény rajtuk kívülálló, egyiküknek sem felróható okból következett be, valamint a Tervezési szerződés megkötésekor előre nem volt látható.
- (F) A Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Munkacsoport legközelebbi ülése 2014. szeptember 10. napján kerül megtartásra.
- (G) Fentiekre tekintettel a Felek a Tervezési Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1.) A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS KBT. 132. § SZERINTI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA

1.1. A Felek megvizsgálták a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglalt körülményeket, amelynek eredményeként rögzítik az alábbiakat:

- (a) a jelen szerződés módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a Tervezési szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé;
- (b) a jelen szerződés módosítás a Tervezési szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- (c) a jelen szerződés módosítás a Tervezési szerződés tárgyát a Tervezési szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

1.2. A Fentiekre tekintettel a Felek megállapítják, hogy a Tervezési szerződés módosítása a Kbt. 132. § (1) bekezdésbe nem ütközik.

2.) A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

2.1. A jelen okirat aláírásával a Felek a Tervezési szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.1. Engedélyes terv hatósághoz történő benyújtásának határideje: a Nemzeti Stadionfejlesztési Munkacsoport jóváhagyó/támogató döntésének a Tervező által – igazoltan – történő kézhezvételét követő 5 naptári nap.”

3.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 3.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés módosítás a Tervezési szerződés részeként, azzal együtt és arra tekintettel értelmezendő.
- 3.2. Felek kijelentik, hogy a Tervezési szerződés módosítására a fent leírt indokok alapján,

közös, egyező akarattal került sor, és a jelen okirat a módosítással kapcsolatos teljes megegyezésüket, annak megfelelően tartalmazza.

- 3.3. A Tervezési szerződésnek a jelen szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.
- 3.4. A jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Tervezési szerződés, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Kbt. valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadó.

Jelen szerződést a szerződő felek elolvasták és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírták.

Zalaegerszeg, 2014. szeptember 01.


.....
**ZALAEGRSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**
Megrendelő
képviselésében
Gyutai Csaba
polgármester




.....
AXIS **AXIS BT.**
Közvetítői Betéti Társaság
Zalaegerszeg,
Biro M. u. 71.
Tervező
képviselésében
Kocsárdi Istvánné

