

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
(„ZALAEGERSZEG-TESKÁND KERÉKPÁRÚT” ÉPÍTÉSE – KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁSBAN)

Amely létrejött

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.

Adószám: 15734453-2-20

Statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20

Aláírásra jogosult hivatalos képviselő: Balaicz Zoltán polgármester,
mint Megrendelő 1 (a továbbiakban: „**Megrendelő 1**”)

Teskánd Község Önkormányzata

Székhely: 8991 Teskánd, Rákóczi F. u. 3.

Adószám: 15432670-2-20

Aláírásra jogosult hivatalos képviselő: Sipos László polgármester,
mint Megrendelő 2 (a továbbiakban: „**Megrendelő 2**”, Megrendelő 1 és 2 együttesen:
„**Megrendelők**”)

másrészről a(z)

SPRINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 107/A.

Cégjegyzékszám: 20-09-060197

Pénzforgalmi számlaszám: 10104961-13588262-00000001

Számlavezető bank: MBH Bank Zrt.

Adószám: 10378096-2-20

Kamarai nyilvántartási szám: 33A04669

Aláírásra jogosult hivatalos képviselő: Pethő István Gyula

Telefon: 36 30-9397603

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

együttesen Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Megrendelők „Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút” építése tárgyában a 2024/OJS 093-00283935 azonosítószámon megjelent ajánlati felhívással a Kbt. Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítottak.

Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2024.08.16. napján megküldött összegezés tanúsága szerint.

1./ Ajánlatkérők a nyertes Ajánlattevővel 2024. szeptember 12-én vállalkozási szerződést kötöttek, melyet 2025. június 19-én módosítottak.

A vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidőben a Vállalkozó a kivitelezési munkákat a szerződésben, a jogszabályban előírtak és a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint elvégezte, mely alapján 2025. június 30-án a munkát készre jelentette.

A műszaki átadás-átvételi eljáráshoz kapcsolódó első helyszíni szemlén azonban a Zala Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte több építési szakaszon is, kerékpáros korlát építését. Az érintett szakaszokon nem volt tervezve kerékpáros korlát a kiviteli terveken, sőt ITM

állásfoglalás alapján, a Minisztérium nem tartotta szükségesnek az érintett helyszíneken korlát építését.

A helyszíni szemlén ugyanakkor megállapítható volt, hogy a Hatóság által meghatározott helyszíneken a kerékpáros korlát építése egyértelműen növeli a biztonságot, és életvédelmi feladatokat lát el. Továbbá a Hatóság által meghatározott kerékpáros korlátok kiépítése a végleges forgalomba helyezési engedély kiadásának a feltétele.

Megrendelők a fentiek alapján elrendelték a Hatóság által jelzett helyszíneken összesen 241,00 m kerékpáros védőkorlát építését. A pótmunkaigény mindösszesen nettó 6.327.937,- Ft többletköltséget jelent és a Hatóság által meghatározott pótmunka elvégzése 35 napot vesz igénybe, mivel ezeket a korlátokat le kell gyártatni, festeni, melyek időtartama 28 nap, a beépítésük időszükséglete pedig további 7 nap.

A felmerült pótmunka a Hatóság előírásán alapul. A közbeszerzési eljárás során kiírt költségvetés a jelen szerződés módosítás mellékletét képező tétellel egészül ki.

A módosításra a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján kerül sor:

(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értéket elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értéket;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Megrendelők és Vállalkozó rögzítik, hogy a jelen módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítése során – figyelemmel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjára a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetésben megjelölt munka merült fel, amelyeket Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el.

Felek rögzítik, hogy a felmerült munka nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, ezért a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának második fordulata teljesül.

A felmerült munka a Vállalkozó részére többletköltséget jelent, mely vonatkozásában Vállalkozó részletes árajánlatot nyújtott be. Az ajánlatot a Megrendelők jóváhagyták. Az árajánlatban szereplő összeg nettó 6.327.937,- Ft, azaz Hatmillió-háromszázhuszonhétezer-kilencszázharminchét Forint, mely a szerződés eredeti értékéhez képest (nettó 594 439 271,- Ft) ~1,1 %-os vállalkozói díjemelkedést jelent.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozói díj ~1,1 %-os emelkedése, arra tekintettel sem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 15 %-os határt, hogy korábban a vállalkozói díj módosítására 9,2 %-os mértékben sor került, így a hivatkozott rendelkezés első fordulata is teljesül.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés értékének változása érinti a teljesítési határidőt is. A Kbt. 141. § (2) bekezdése és a Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a teljesítési határidő módosítása a Vállalkozási Szerződés értékének változásával függ össze.

2./ A Vállalkozási Szerződés 2.1. pontja és a 3.2. pontja a következőképp módosul:

2.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítása fejében a Vállalkozót nettó: 655 490 194 Ft, azaz Hatszázötvenötmillió-négyszázkilencvenezer-egyszázkilencvennégy Forint összegű Vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált, összegű átalányár és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelők által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

A vállalkozói díj (mint a szerződésszerű teljesítés ellenértéke) az alábbiak szerint tevődik össze:

a.)

Megrendelő 1

(Zalaegerszeg közigazgatási területén épülő kerékpárút vonatkozásában)

Nettó vállalkozói díj: 635.508.440- Ft

azaz Hatszázharmincötmillió-ötszáznyolcezer-négyszáznegyven Forint

b)

Megrendelő 2

(Teskánd közigazgatási területén épülő kerékpárút vonatkozásában)

Nettó vállalkozói díj: 19.981.754,- Ft

azaz Tizenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer-hétszázötvennégy Forint

3.2. Vállalkozó teljesítésének határideje: a munkaterület átadás-átvétel napjától számított 270 nap. A műszaki átadás-átvétel során felmerült pótmunka elvégzésére jelen szerződés módosítás aláírásától számított 35 nap.

3./ Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 5.1., 5.2. és 5.4. pontjaiban meghatározott késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér és jölteljesítési biztosíték alapjának számításakor a jelen szerződésmódosítás 2./ pontjában meghatározott vállalkozói díjat veszik figyelembe. A felmerülő munka díját a Vállalkozó a végszámlában számolhatja el.

4./ A Vállalkozási Szerződés és a 2025. június 19-én aláírt szerződésmódosítás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.


Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Zalaegerszeg, 2025. július 17.



Megrendelők
P. H.





Vállalkozó



Pénzügyi
Ellenjegyzés: 
2025.07.17





